

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โอนลด (-)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 เชื่อม ซอย 12 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	370,000	370,000	-	-	/	-	-	27 ก.พ. 67 - 17 เม.ย. 67	ได้ถนนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเฉียบ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองยายอ่วม	500,000	499,000	-	1,000	/	-	-	27 ธ.ค. 66 - 5 ก.พ. 67	ได้ถนนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงผ่อง หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา	300,000	300,000	-	-	/	-	-	29 ก.พ. 67 - 24 เม.ย. 67	ได้ถนนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าล้อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ	500,000	499,000	-	1,000	/	-	-	15 ธ.ค. 66 - 25 ม.ค. 67	ได้ถนนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมเดช หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ	370,000	370,000	-	-	/	-	-	20 ก.พ. 67 - 11 เม.ย. 67 (เงินสะสม)	ได้ถนนกรีตเสริมเหล็ก 1 เส้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร
6	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ	200,000	200,000	-	-	/	-	-	29 ก.พ. 67 - เม.ย. 67 (เงินสะสม)	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ	400,000	400,000	-	-	/	-	-	1 มี.ค. 67 - 10 เม.ย. 67 (เงินสะสม)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และระบบระบายน้ำกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
	<b>รวม</b>	<b>2,640,000</b>	<b>2,638,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>					

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการน้ำ

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โอนลด (-)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งระบบท่อประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ	130,000	130,000	-	-	/	-	-	22 ก.พ. 67 -19 เม.ย. 67 (เงินสะสม)	ติดตั้งท่อ pvc ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร
2	โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน ทางหลวงหมายเลข 3219 (กม.ที่ 12+370) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไทรงาม	200,000	200,000	-	-	/	-	-	22 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 67 (เงินสะสม)	ติดตั้งท่อ pvc ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,600 เมตร
	รวม	330,000	330,000							
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	330,000	330,000	-	-	-	-	-		

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โอนลด (-)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้การ ตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	15,000	15,000	-	-	/	-	-	21 ก.พ. 67	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ ตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ผู้ร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน
	รวม	15,000	15,000							
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	15,000	15,000	-	-	-	-	-		

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โอนลด (-)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หนองพลับ กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	2,475	-	47,525	/	-	-	20 ธ.ค. 66	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ อบต. หนองพลับ จำนวน 2 ราย
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	60,000	27,950	32,000	50	/	-	-	29 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 11 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67	ดำเนินการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
3	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก (D.A.R.E.) ในพื้นที่สถานศึกษา	30,000	29,800	-	200	/	-	-	14 ธ.ค. 66	ดำเนินการให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก มีผู้ร่วมโครงการ 68 คน
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	80,000	68,300	-	11,700	-	/	-	29 เม.ย. 67 - 13 พ.ค. 67	ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท ในพื้นที่ อบต.หนองพลับ
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	130,000	48,667	80,000	1,333	/	-	-	29 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 2,602 ตัว
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	15,000	14,780	-	220	/	-	-	18 ม.ค. 67	จัดอบรมเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จำนวน 75 คน
	<b>รวม</b>	<b>365,000</b>	<b>191,972</b>	<b>112,000</b>	<b>61,028</b>					
	<b>รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>365,000</b>	<b>191,972</b>	<b>112,000</b>	<b>61,028</b>	-	-	-		

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โอนลด (-)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	120,000	119,620	-	380	/	-	-	13 เม.ย. 67	ดำเนินกิจกรรมสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 600 คน
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	30,000	29,380	-	620	/	-	-	22 มี.ค. 67	จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ (ห้วยากอ) จำนวนเด็กที่ร่วมโครงการ 40 คน
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000	120,000	-	-	/	-	-	13 ม.ค. 67	ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ 800 คน
	รวม	270,000	269,000	-	1,000					
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	270,000	269,000	-	1,000	-	-	-		

แผนและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	โอนลด (-)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ในหมู่บ้าน	500,000	499,000	-	1,000	/	-	-	13 มี.ค. 67	ดำเนินการปรับปรุงชุด เครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจาย เสียงชนิดไร้สาย UHF-FA จำนวน 58 ชุด
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000	-	-	/	-	-	5 ม.ค. 67	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น
	รวม	550,000	549,000	-	1,000					
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	550,000	549,000	-	1,000	-	-	-		