

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)



งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่๘ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อสรุปผลและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘


(นายประกอบ แก้วทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมห้องสูงเพื่อ อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ	500,000	500,000	-	/			19ธ.ค.67-18 มี.ค.68 (เงินสะสม)
2	โครงการก่อสร้างห้องถังประปา บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	400,000	400,000	-	/			18ธ.ค.67-17ธ.ค.67 (เงินสะสม)
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 4 บ้านหนองยายอ่วม	400,000	400,000	-	/			30 ม.ค.68-31มี.ค.68 (เงินสะสม)
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 8 บ้านละเมาะ	400,000	400,000	-	/			30ม.ค.68-31มี.ค.68 (เงินสะสม)
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 1 บ้านวไลย	400,000	399,000	1,000	/			22ม.ค.68-23มี.ค.68 (เงินสะสม)
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสี่ช่อง	400,000	399,000	1,000	/			14ม.ค.68-15มี.ค.68 (เงินสะสม)
	รวม	2,500,000	2,498,000	2,000	-	-	-	

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไทรงาม	400,000	399,000	-	/			21เม.ย.68-22เม.ย.68 (เงินสะสม)
8	โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านเนินตะเคียน	300,000	300,000	-	/			25พ.ย.67-1ม.ค.68 (เงินสะสม)
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหน้าสำนักสงฆ์หัวหินแก้ว-ศิลาธรรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองยายอำม	300,000	300,000	-	/			25พ.ย.67-1ม.ค.68 (เงินสะสม)
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสรพงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไทรงาม	395,000	395,000	-	/			5ก.พ.68-6เม.ย.68 (เงินสะสม)
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวสะพาน หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา	495,000	495,000	-	/			5ก.พ.68-6เม.ย.68 (ข้อบัญญัติ)
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหินดำ หมู่ที่ 5 บ้านมะค่าสีทอง	250,000	250,000	-	/			19ธ.ค.67-17ก.พ.68 (เงินสะสม)
	รวม	2,140,000	2,139,000	-	-	-	-	

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านหนองยายอ่วม	220,000	220,000	-	/			27ม.ค.68-28มี.ค.68 (เงินสะสม)
14	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านไผ่	110,000	110,000	-	/			19ธ.ค.67-17ก.พ.68 (เงินสะสม)
15	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านละมะ	110,000	110,000	-	/			27ม.ค.68-28มี.ค.68 (เงินสะสม)
	รวม	440,000	440,000	-	-	-	-	
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	5,080,000	5,077,000	2,000	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหามลพิษ

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครุฑ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	20,000	20,000	-	/			28 ก.พ.68
	รวม	20,000	20,000	-	-	-	-	
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	20,000	20,000	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,344	32,688	3,656	/			ม.ค.68
2	กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	29,900	100	/			20ม.ค.-29ก.พ.68
3	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก(D.A.R.E.) ในพื้นที่	180,000	166,090	13,910	/			3-7มี.ค.68
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	14,730	270	/			25มี.ค.68
5	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	200,000	200,000	-	/			ม.ค.68-มี.ค.68
	โครงการเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							
	รวม	461,344	443,408	17,936	-	-	-	
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	461,344	443,408	17,936	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
 ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของ ศพด.สถานศึกษา	30,000	23,750	6,250	/			21มี.ค.68
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,426,000	1,558,000	4,984,000	/			1 ต.ค.67-30มี.ค.68
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	500,000	264,208	235,792	/			1 ต.ค.67-30มี.ค.68
5	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม	1,570,000	697,958.40	872,042	/			1 ต.ค.67-30มี.ค.68
6	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	130,000	130,000	-	/			11 มี.ค.68
	รวม	5,656,000	2,673,916	6,098,084				
	รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น	5,656,000	2,673,916	6,098,084	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน

ตารางแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ตั้งงบประมาณ ในข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก คณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้สูงอายุชุมชน	300,000	260,900	39,100	/			17-20ธ.ค.67
2	โครงการพัฒนา /ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร สถานที่ทำการ อบต.หนองพลับ	300,000	132,200	167,800	/			26ธ.ค.67
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	-	/			พ.ย.67
รวม		630,000	423,100	206,900	-	-	-	-
รวมงบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น		630,000	423,100	206,900	-	-	-	-

